

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA OBRAS PÚBLICAS UEL

OBRA: CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS INTEGRADOS EM PESQUISA EM BIOMEDICINA – LAPEB

Área	1116,56m ²
Edital	Concorrência Edital nº 01/2020
Contrato Administrativo	350/2022
Fonte do Recurso	Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida
Ordem de Início dos Serviços	Nº 003/2022 - 25/07/2022
Prazo	300 dias
Término	30/04/2024
Preço Contratado	R\$ 5.090.498,20
Aditivo de Valores	R\$ 526.536,56
Aditivo de Prazo	210 dias + 135 dias
Valor Total	R\$ 5.617.034,76
Valor Pago	R\$ 1.588.554,44
Porcentagem Física	55%
Porcentagem Financeira	28,11%
Empresa Vencedora	Milano Engenharia Eireli
Fiscal da Obra	Engº Civil Higino Luiz Roso Leite
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4340

OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE BIODIVERSIDADE - LABIO

Área	1076,35m ²
Edital	Concorrência Edital nº 01/2020
Contrato Administrativo	351/2022
Fonte do Recurso	Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida
Ordem de Início dos Serviços	Nº 04/2022 - 25/07/2022
Prazo	300 dias
Término	30/04/2024
Preço Contratado	R\$ 4.191.181,73
Aditivo de Valores	R\$ 630.040,17
Aditivo de Prazo	210 dias + 135 dias
Valor Total	R\$ 4.821.221,90
Valor Pago	R\$ 1.691.193,58
Porcentagem Física	63%
Porcentagem Financeira	35,08%
Empresa Vencedora	Milano Engenharia Eireli
Fiscal da Obra	Engº Civil Higino Luiz Roso Leite
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4340



OBRA: LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO - PRÉDIO III do CCS.

Edital	Concorrência Edital nº 06/2022
Contrato Administrativo	620/2023
Fonte do Recurso	Recursos Próprios
Ordem de Início dos Serviços	Nº 07/2023 – 21/08/2023
Prazo	120 dias
Término	OBRA CONCLUÍDA
Preço Contratado	R\$556.158,48
Aditivo de Valores	Glosa R\$24.786,54
Aditivo de Prazo	90 dias
Valor Total	R\$556.158,48
Valor Pago	R\$ 509.893,63
Porcentagem Física	98%
Porcentagem Financeira	95,96%
Empresa Vencedora	VIRTUAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
Fiscal da Obra	Engº Rafael Eduardo Domingues Molinari
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4590

OBRA: REFORMA do GINÁSIO de ESPORTES JOSÉ COARACY - CEFE.

Edital	Concorrência Edital nº 11/2022
Contrato Administrativo	665/2023
Fonte do Recurso	Recursos Próprios
Ordem de Início dos Serviços	Nº 08/2023 – 04/09/2023
Prazo	120 dias
Término	OBRA CONCLUÍDA
Preço Contratado	R\$ 665.794,48
Aditivo de Valores	R\$ 61.538,95
Aditivo de Prazo	60 dias
Valor Total	R\$ 727.333,43
Valor Pago	R\$ 718.684,87
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	98,81%
Empresa Vencedora	Moreira Nobre Engenharia Ltda
Fiscal da Obra	Engº Eduardo Rodrigo Bier
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4590



Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA “CONSTRUÇÃO DO ENTORNO DA PISTA DE
ATLETISMO.

Edital	Concorrência Edital nº 08/2022
Contrato Administrativo	1524/2023
Fonte do Recurso	Recursos Federais e Recursos Fundo Paraná
Ordem de Início dos Serviços	Nº 02/2024 - 18/03/2024
Prazo	210 dias
Término	14/10/2024
Preço Contratado	R\$ 2.175.800,00
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 2.175.800,00
Valor Pago	R\$ 0,00
Porcentagem Física	2%
Porcentagem Financeira	0%
Empresa Vencedora	ECDR - Consultoria Empresarial e Projetos LTDA
Fiscal da Obra	Engº Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330