

**Obra: Instituto de Pesquisa de Alimentos – IPA/CCA**

<b>Área</b>	821,00m <sup>2</sup>
<b>Edital</b>	Concorrência Edital nº 32/2020
<b>Contrato Administrativo</b>	500/2020
<b>Fonte do Recurso</b>	FINEP e Recurso Próprio Contrapartida
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 01/2020 15/06/2020
<b>Prazo</b>	300 dias
<b>Término</b>	15/04/2021
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 1.769.863,25
<b>Aditivo de Valores</b>	1º Aditivo R\$ 44.480,59
<b>Valor Total</b>	R\$ 1.775.592,93
<b>Empresa Vencedora</b>	Norma Construções Civis Ltda-EEP
<b>Fiscal da Obra</b>	Arq <sup>a</sup> Luciana Paz de Almeida
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4330

**Obra: Construção da Nova Biblioteca Central - BC**

<b>Área</b>	5.000,40m <sup>2</sup>
<b>Edital</b>	Concorrência Edital nº 03/2018
<b>Contrato Administrativo</b>	859/2018
<b>Fonte do Recurso</b>	FNDE e Recurso Estaduais SETI/UGF
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 06/2019 08/04/2019
<b>Prazo</b>	365 dias
<b>Aditivos de Prazo</b>	26 dias paralisados, + 216 dias de prorrogação e + 150 dias. Total = 391 dias
<b>Término</b>	04/05/2021
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 7.452.348,53
<b>Aditivo de Valores</b>	R\$ 674.325,87
<b>Total da Obra</b>	R\$ 8.126.674,40
<b>Empresa Vencedora</b>	Akon Engenharia Ltda
<b>Fiscal da Obra</b>	Eng <sup>a</sup> Civil Silene Sayão
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4330

**Obra: Sistema de Climatização para as salas do Biotério Experimental do CCB**

<b>Edital</b>	Concorrência Edital nº 02/2019
<b>Contrato Administrativo</b>	507/2019
<b>Fonte do Recurso</b>	CAPES
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 10/2019 07/10/2019
<b>Prazo</b>	180 dias
<b>Aditivos de Prazo</b>	90 dias de prorrogação devido a Pandemia de Covid-19 e 110 dias de prazo
<b>Término</b>	16/03/2021
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 382.322,60
<b>Empresa Vencedora</b>	AR Duto Comercio e Instalação de Ar Condicionado Ltda-EPP
<b>Fiscal da Obra</b>	Eng <sup>o</sup> Civil Eduardo Rodrigo Bier
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4183