



OBRA: INSTITUTO DE PESQUISA DE ALIMENTOS – IPA/CCA

Área	821,00m ²
Edital	Concorrência Edital nº 32/2020
Contrato Administrativo	500/2020
Fonte do Recurso	FINEP e Recurso Próprio Contrapartida
Ordem de Início dos Serviços	Nº 01/2020 15/06/2020
Prazo	300 dias
Término	CONCLUÍDA
Preço Contratado	R\$ 1.730.112,34
Aditivo de Valores	1º Aditivo acréscimo de R\$ 44.480,59 1º Apostilamento R\$ 106.681,73 2º Aditivo de supressão de R\$42.052,99
Aditivo de Prazo	1º Aditivo: 90 dias
Valor Total	R\$ 1.840.220,98
Valor Pago	R\$ 1.840.220,98
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	100%
Empresa Vencedora	Norma Construções Civis Ltda-EEP
Fiscal da Obra	Arq ^a Luciana Paz de Almeida
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA CENTRAL - BC

Área	5.000,40m ²
Edital	Concorrência Edital nº 03/2018
Contrato Administrativo	859/2018
Fonte do Recurso	FNDE e Recurso Estaduais SETI/UGF
Ordem de Início dos Serviços	Nº 06/2019 08/04/2019
Prazo	365 dias
Aditivos de Prazo	26 dias paralisados, + 216 dias de prorrogação e + 150 dias. Total = 391 dias
Término	CONTRATO RESCINDIDO
Preço Contratado	R\$ 7.452.348,53
Aditivo de Valores	R\$ 910.140,30
Total da Obra	R\$ 8.362.488,83
Valor Pago	R\$ 3.457.114,91
Porcentagem Física	41,34%
Porcentagem Financeira	41,34%
Empresa Vencedora	Akon Engenharia Ltda
Fiscal da Obra	Eng ^a Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330



OBRA: SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO PARA AS SALAS DO BIOTÉRIO EXPERIMENTAL DO CCB

Edital	Concorrência Edital nº 02/2019
Contrato Administrativo	507/2019
Fonte do Recurso	CAPES
Ordem de Início dos Serviços	Nº 10/2019 07/10/2019
Prazo	180 dias
Aditivos de Prazo	90 dias de prorrogação devido a Pandemia de Covid-19 e 255 dias de prazo
Término	22/09/2021
Preço Contratado	R\$ 382.322,60
Valor Pago	R\$ 114.696,78
Porcentagem Física	90%
Porcentagem Financeira	30%
Empresa Vencedora	AR Duto Comercio e Instalação de Ar Condicionado Ltda-EPP
Fiscal da Obra	Engº Civil Eduardo Rodrigo Bier
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4183

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ENTORNO DA PISTA DE ATLETISMO DO CEFE

Área	633,78m ²
Edital	Concorrência Edital nº 04/2020
Contrato Administrativo	537/2021
Fonte do Recurso	Recurso Federal (Ministério da Cidadania) e Recursos Próprios Contrapartida
Ordem de Início dos Serviços	Nº 002/2021 01/09/2021
Prazo	270 dias
Término	29/05/2022
Preço Contratado	R\$ 2.098.074,92
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 2.098.074,92
Valor Pago	R\$ 0,00
Porcentagem Física	2,5%
Porcentagem Financeira	0%
Empresa Vencedora	Franco Construções Eireli-EPP
Fiscal da Obra	Engª Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330