



### OBRA: INSTITUTO DE PESQUISA DE ALIMENTOS – IPA/CCA

<b>Área</b>	821,00m <sup>2</sup>
<b>Edital</b>	Concorrência Edital nº 32/2020
<b>Contrato Administrativo</b>	500/2020
<b>Fonte do Recurso</b>	FINEP e Recurso Próprio Contrapartida
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 01/2020 15/06/2020
<b>Prazo</b>	300 dias
<b>Término</b>	14/07/2021
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 1.730.112,34
<b>Aditivo de Valores</b>	1º Aditivo R\$ 44.480,59 1º Apostilamento R\$ 106.681,73
<b>Aditivo de Prazo</b>	1º Aditivo: 90 dias
<b>Valor Total</b>	R\$ 1.882.274,66
<b>Valor Pago</b>	R\$ 1682.702,34
<b>Porcentagem Física</b>	90%
<b>Porcentagem Financeira</b>	89,40%
<b>Empresa Vencedora</b>	Norma Construções Civis Ltda-EEP
<b>Fiscal da Obra</b>	Arq <sup>a</sup> Luciana Paz de Almeida
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4330

### OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA CENTRAL - BC

<b>Área</b>	5.000,40m <sup>2</sup>
<b>Edital</b>	Concorrência Edital nº 03/2018
<b>Contrato Administrativo</b>	859/2018
<b>Fonte do Recurso</b>	FNDE e Recurso Estaduais SETI/UGF
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 06/2019 08/04/2019
<b>Prazo</b>	365 dias
<b>Aditivos de Prazo</b>	26 dias paralisados, + 216 dias de prorrogação e + 150 dias. Total = 391 dias
<b>Término</b>	<b>CONTRATO RESCINDIDO</b>
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 7.452.348,53
<b>Aditivo de Valores</b>	R\$ 910.140,30
<b>Total da Obra</b>	R\$ 8.362.488,83
<b>Valor Pago</b>	R\$ 3.457.114,91
<b>Porcentagem Física</b>	41,34%
<b>Porcentagem Financeira</b>	41,34%
<b>Empresa Vencedora</b>	Akon Engenharia Ltda
<b>Fiscal da Obra</b>	Eng <sup>a</sup> Civil Silene Sayão
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4330



OBRA: SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO PARA AS SALAS DO BIOTÉRIO EXPERIMENTAL DO CCB

<b>Edital</b>	Concorrência Edital nº 02/2019
<b>Contrato Administrativo</b>	507/2019
<b>Fonte do Recurso</b>	CAPES
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 10/2019 07/10/2019
<b>Prazo</b>	180 dias
<b>Aditivos de Prazo</b>	90 dias de prorrogação devido a Pandemia de Covid-19 e 170 dias de prazo
<b>Término</b>	09/07/2021
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 382.322,60
<b>Valor Pago</b>	R\$ 114.696,78
<b>Porcentagem Física</b>	90%
<b>Porcentagem Financeira</b>	30%
<b>Empresa Vencedora</b>	AR Duto Comercio e Instalação de Ar Condicionado Ltda-EPP
<b>Fiscal da Obra</b>	Engº Civil Eduardo Rodrigo Bier
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4183