



### OBRA: INSTITUTO DE PESQUISA DE ALIMENTOS – IPA/CCA

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Área</b>                         | 821,00m <sup>2</sup>  |
| <b>Edital</b>                       | Concorrência Edital nº 32/2020  |
| <b>Contrato Administrativo</b>      | 500/2020  |
| <b>Fonte do Recurso</b>             | FINEP e Recurso Próprio Contrapartida   |
| <b>Ordem de Início dos Serviços</b> | Nº 01/2020 15/06/2020   |
| <b>Prazo</b>                        | 300 dias  |
| <b>Término</b>                      | <b>CONCLUÍDA</b>  |
| <b>Preço Contratado</b>             | R\$ 1.730.112,34  |
| <b>Aditivo de Valores</b>           | 1º Aditivo acréscimo de R\$ 44.480,59<br>1º Apostilamento R\$ 106.681,73<br>2º Aditivo de supressão de R\$42.052,99 |
| <b>Aditivo de Prazo</b>             | 1º Aditivo: 90 dias   |
| <b>Valor Total</b>                  | R\$ 1.840.220,98  |
| <b>Valor Pago</b>                   | R\$ 1.840.220,98  |
| <b>Porcentagem Física</b>           | 100%  |
| <b>Porcentagem Financeira</b>       | 100%  |
| <b>Empresa Vencedora</b>            | Norma Construções Cíveis Ltda-EEP   |
| <b>Fiscal da Obra</b>               | Arq <sup>a</sup> Luciana Paz de Almeida   |
| <b>Ramal do Fiscal da Obra</b>      | 3371-4330   |

### OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA CENTRAL - BC

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Área</b>                         | 5.000,40m <sup>2</sup>   |
| <b>Edital</b>                       | Concorrência Edital nº 03/2018   |
| <b>Contrato Administrativo</b>      | 859/2018   |
| <b>Fonte do Recurso</b>             | FNDE e Recurso Estaduais SETI/UGF  |
| <b>Ordem de Início dos Serviços</b> | Nº 06/2019 08/04/2019  |
| <b>Prazo</b>                        | 365 dias   |
| <b>Aditivos de Prazo</b>            | 26 dias paralisados, + 216 dias de<br>prorrogação e + 150 dias. Total = 391 dias |
| <b>Término</b>                      | <b>CONTRATO RESCINDIDO</b>   |
| <b>Preço Contratado</b>             | R\$ 7.452.348,53   |
| <b>Aditivo de Valores</b>           | R\$ 910.140,30   |
| <b>Total da Obra</b>                | R\$ 8.362.488,83   |
| <b>Valor Pago</b>                   | R\$ 3.457.114,91   |
| <b>Porcentagem Física</b>           | 41,34%   |
| <b>Porcentagem Financeira</b>       | 41,34%   |
| <b>Empresa Vencedora</b>            | Akon Engenharia Ltda   |
| <b>Fiscal da Obra</b>               | Eng <sup>a</sup> Civil Silene Sayão  |
| <b>Ramal do Fiscal da Obra</b>      | 3371-4330  |



OBRA: SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO PARA AS SALAS DO BIOTÉRIO EXPERIMENTAL DO CCB

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Edital</b>                       | Concorrência Edital nº 02/2019   |
| <b>Contrato Administrativo</b>      | 507/2019   |
| <b>Fonte do Recurso</b>             | CAPES  |
| <b>Ordem de Início dos Serviços</b> | Nº 10/2019 07/10/2019  |
| <b>Prazo</b>                        | 180 dias   |
| <b>Aditivos de Prazo</b>            | 90 dias de prorrogação devido a Pandemia de Covid-19 e 255 dias de prazo |
| <b>Término</b>                      | 22/09/2021   |
| <b>Preço Contratado</b>             | R\$ 382.322,60   |
| <b>Valor Pago</b>                   | R\$ 114.696,78   |
| <b>Porcentagem Física</b>           | 90%  |
| <b>Porcentagem Financeira</b>       | 30%  |
| <b>Empresa Vencedora</b>            | AR Duto Comercio e Instalação de Ar Condicionado Ltda-EPP                |
| <b>Fiscal da Obra</b>               | Engº Civil Eduardo Rodrigo Bier  |
| <b>Ramal do Fiscal da Obra</b>      | 3371-4183  |