



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA OBRAS PÚBLICAS UEL

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ENTORNO DA PISTA DE ATLETISMO DO CEFE

Área	633,78m ²
Edital	Concorrência Edital nº 04/2020
Contrato Administrativo	537/2021
Fonte do Recurso	Recurso Federal (Ministério da Cidadania) e Recursos Próprios Contrapartida
Ordem de Início dos Serviços	Nº 002/2021 01/09/2021
Prazo	270 dias
Término	OBRA PARALISADA
Preço Contratado	R\$ 2.098.074,92
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 2.098.074,92
Valor Pago	R\$467.215,33
Porcentagem Física	23,43%
Porcentagem Financeira	22,27%
Empresa Vencedora	Franco Construções Eireli-EEP
Fiscal da Obra	Eng ^a Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA ZOOTECNIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Área	600,00m ²
Edital	Concorrência Edital nº 07/2021
Contrato Administrativo	202/2022
Fonte do Recurso	Recursos Próprios
Ordem de Início dos Serviços	Nº 001/2022 04/05/2022
Prazo	90 dias
Término	OBRA CONCLUÍDA
Preço Contratado	R\$ 333.964,38
Aditivo de Valores	R\$20.536,31
Aditivo de Prazo	30 dias
Valor Total	R\$ 358.500,69
Valor Pago	R\$ 358.500,69
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	100%
Empresa Vencedora	Norma Construções Civis Ltda
Fiscal da Obra	Eng ^o Civil Higinio Luiz Roso Leite
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4340

OBRA: CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS INTEGRADOS EM PESQUISA EM BIOMEDICINA – LAPEB

Área	1116,56m ²
Edital	Concorrência Edital nº 01/2020
Contrato Administrativo	350/2022
Fonte do Recurso	Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida
Ordem de Início dos Serviços	Nº 003/2022 - 25/07/2022
Prazo	300 dias
Término	21/05/2023
Preço Contratado	R\$ 5.090.498,20
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 5.090.498,20
Valor Pago	R\$145.471,50
Porcentagem Física	4,82%
Porcentagem Financeira	2,86%
Empresa Vencedora	Milano Engenharia Eireli
Fiscal da Obra	Arq ^a Luciana Paz
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330

OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE BIODIVERSIDADE - LABIO

Área	1076,35m ²
Edital	Concorrência Edital nº 01/2020
Contrato Administrativo	351/2022
Fonte do Recurso	Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida
Ordem de Início dos Serviços	Nº 04/2022 - 25/07/2022
Prazo	300 dias
Término	21/05/2023
Preço Contratado	R\$ 4.191.181,73
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 4.191.181,73
Valor Pago	R\$57.350,80
Porcentagem Física	4,5%
Porcentagem Financeira	1,37%
Empresa Vencedora	Milano Engenharia Eireli
Fiscal da Obra	Eng ^o Civil Higino Lui Roso Leite
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4340



OBRA: SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE LEITURA AUTOMÁTICA DE PLACAS VEICULARES.

Edital	Concorrência Edital nº 08/2021
Contrato Administrativo	483/2022
Fonte do Recurso	Recursos Próprios
Ordem de Início dos Serviços	Nº 05/2022 - 22/08/2022
Prazo	60 dias
Término	21/10/2022
Preço Contratado	R\$ 261.995,50
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 261.995,50
Valor Pago	R\$172.430,50
Porcentagem Física	99%
Porcentagem Financeira	65,81%
Empresa Vencedora	RJ.com Soluções em redes de Teleinformática Eireli
Fiscal da Obra	Engº Eletricista Marcelo Rodrigues
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4739

OBRA: SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL.

Edital	Concorrência Edital nº 08/2021
Contrato Administrativo	484/2022
Fonte do Recurso	Recursos Próprios
Ordem de Início dos Serviços	Nº 07/2022 - 28/09/2022
Prazo	60 dias
Término	27/11/2022
Preço Contratado	R\$ 242.150,01
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 242.150,01
Valor Pago	R\$0,00
Porcentagem Física	90%
Porcentagem Financeira	0%
Empresa Vencedora	MOC ELETRÔNICA EIRELI EPP
Fiscal da Obra	Engº Eletricista Marcelo Rodrigues
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4739

OBRA: SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE VÍDEO VIGILÂNCIA DO CAMPUS.



Edital	Concorrência Edital nº 08/2021
Contrato Administrativo	485/2022
Fonte do Recurso	Recursos Próprios
Ordem de Início dos Serviços	Nº 06/2022 - 22/08/2022
Prazo	90 dias
Término	20/11/2022
Preço Contratado	R\$ 1.1056392,03
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 1.1056392,03
Valor Pago	R\$501.561,77
Porcentagem Física	90%
Porcentagem Financeira	45,37%
Empresa Vencedora	SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI
Fiscal da Obra	Engº Eletricista Marcelo Rodrigues
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4739