

## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA OBRAS PÚBLICAS UEL

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ENTORNO DA PISTA DE ATLETISMO DO CEFE

<b>Área</b>	633,78m <sup>2</sup>
<b>Edital</b>	Concorrência Edital nº 04/2020
<b>Contrato Administrativo</b>	537/2021
<b>Fonte do Recurso</b>	Recurso Federal (Ministério da Cidadania) e Recursos Próprios Contrapartida
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 002/2021 01/09/2021
<b>Prazo</b>	270 dias
<b>Término</b>	<b>OBRA PARALISADA</b>
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 2.098.074,92
<b>Aditivo de Valores</b>	
<b>Aditivo de Prazo</b>	
<b>Valor Total</b>	R\$ 2.098.074,92
<b>Valor Pago</b>	R\$467.215,33
<b>Porcentagem Física</b>	23,43%
<b>Porcentagem Financeira</b>	22,27%
<b>Empresa Vencedora</b>	Franco Construções Eireli-EEP
<b>Fiscal da Obra</b>	Eng <sup>a</sup> Civil Silene Sayão
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4330

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA ZOOTECNIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

<b>Área</b>	600,00m <sup>2</sup>
<b>Edital</b>	Concorrência Edital nº 07/2021
<b>Contrato Administrativo</b>	202/2022
<b>Fonte do Recurso</b>	Recursos Próprios
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 001/2022 04/05/2022
<b>Prazo</b>	90 dias
<b>Término</b>	<b>OBRA CONCLUÍDA</b>
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 333.964,38
<b>Aditivo de Valores</b>	R\$20.536,31
<b>Aditivo de Prazo</b>	30 dias
<b>Valor Total</b>	R\$ 358.500,69
<b>Valor Pago</b>	R\$ 358.500,69
<b>Porcentagem Física</b>	100%
<b>Porcentagem Financeira</b>	100%
<b>Empresa Vencedora</b>	Norma Construções Civis Ltda
<b>Fiscal da Obra</b>	Eng <sup>o</sup> Civil Higinio Luiz Roso Leite
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4340

## OBRA: CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS INTEGRADOS EM PESQUISA EM BIOMEDICINA – LAPEB

<b>Área</b>	1116,56m <sup>2</sup>
<b>Edital</b>	Concorrência Edital nº 01/2020
<b>Contrato Administrativo</b>	350/2022
<b>Fonte do Recurso</b>	Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 003/2022 - 25/07/2022
<b>Prazo</b>	300 dias
<b>Término</b>	<b>21/05/2023</b>
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 5.090.498,20
<b>Aditivo de Valores</b>	
<b>Aditivo de Prazo</b>	
<b>Valor Total</b>	R\$ 5.090.498,20
<b>Valor Pago</b>	R\$267.356,65
<b>Porcentagem Física</b>	6,5%
<b>Porcentagem Financeira</b>	5,25%
<b>Empresa Vencedora</b>	Milano Engenharia Eireli
<b>Fiscal da Obra</b>	Arq <sup>a</sup> Luciana Paz
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4330

## OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE BIODIVERSIDADE - LABIO

<b>Área</b>	1076,35m <sup>2</sup>
<b>Edital</b>	Concorrência Edital nº 01/2020
<b>Contrato Administrativo</b>	351/2022
<b>Fonte do Recurso</b>	Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 04/2022 - 25/07/2022
<b>Prazo</b>	300 dias
<b>Término</b>	<b>21/05/2023</b>
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 4.191.181,73
<b>Aditivo de Valores</b>	
<b>Aditivo de Prazo</b>	
<b>Valor Total</b>	R\$ 4.191.181,73
<b>Valor Pago</b>	R\$188.772,39
<b>Porcentagem Física</b>	6%
<b>Porcentagem Financeira</b>	4,5%
<b>Empresa Vencedora</b>	Milano Engenharia Eireli
<b>Fiscal da Obra</b>	Eng <sup>o</sup> Civil Higino Lui Roso Leite
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4340



OBRA: SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE LEITURA AUTOMÁTICA DE PLACAS VEICULARES.

<b>Edital</b>	Concorrência Edital nº 08/2021
<b>Contrato Administrativo</b>	483/2022
<b>Fonte do Recurso</b>	Recursos Próprios
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 05/2022 - 22/08/2022
<b>Prazo</b>	60 dias
<b>Término</b>	<b>20/12/2022</b>
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 261.995,50
<b>Aditivo de Valores</b>	
<b>Aditivo de Prazo</b>	60 dias
<b>Valor Total</b>	R\$ 261.995,50
<b>Valor Pago</b>	R\$246.374,50
<b>Porcentagem Física</b>	99%
<b>Porcentagem Financeira</b>	94,04%
<b>Empresa Vencedora</b>	RJ.com Soluções em redes de Teleinformática Eireli
<b>Fiscal da Obra</b>	Engº Eletricista Marcelo Rodrigues
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4739

OBRA: SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL.

<b>Edital</b>	Concorrência Edital nº 08/2021
<b>Contrato Administrativo</b>	484/2022
<b>Fonte do Recurso</b>	Recursos Próprios
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 07/2022 - 28/09/2022
<b>Prazo</b>	60 dias
<b>Término</b>	<b>OBRA CONCLUÍDA</b>
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 242.150,01
<b>Aditivo de Valores</b>	
<b>Aditivo de Prazo</b>	
<b>Valor Total</b>	R\$ 242.150,01
<b>Valor Pago</b>	R\$ 242.150,01
<b>Porcentagem Física</b>	100%
<b>Porcentagem Financeira</b>	100%
<b>Empresa Vencedora</b>	MOC ELETRÔNICA EIRELI EPP
<b>Fiscal da Obra</b>	Engº Eletricista Marcelo Rodrigues
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4739

OBRA: SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE VÍDEO VIGILÂNCIA DO CAMPUS.



<b>Edital</b>	Concorrência Edital nº 08/2021
<b>Contrato Administrativo</b>	485/2022
<b>Fonte do Recurso</b>	Recursos Próprios
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 06/2022 - 22/08/2022
<b>Prazo</b>	90 dias
<b>Término</b>	<b>15/12/2022</b>
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 1.1056392,03
<b>Aditivo de Valores</b>	
<b>Aditivo de Prazo</b>	25 dias
<b>Valor Total</b>	R\$ 1.1056392,03
<b>Valor Pago</b>	R\$1.033.091,95
<b>Porcentagem Física</b>	98%
<b>Porcentagem Financeira</b>	96,46%
<b>Empresa Vencedora</b>	SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI
<b>Fiscal da Obra</b>	Engº Eletricista Marcelo Rodrigues
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4739