



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA OBRAS PÚBLICAS UEL

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ENTORNO DA PISTA DE ATLETISMO DO CEFE

Área	633,78m ²
Edital	Concorrência Edital nº 04/2020
Contrato Administrativo	537/2021
Fonte do Recurso	Recurso Federal (Ministério da Cidadania) e Recursos Próprios Contrapartida
Ordem de Início dos Serviços	Nº 002/2021 01/09/2021
Prazo	270 dias
Término	OBRA PARALISADA
Preço Contratado	R\$ 2.098.074,92
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 2.098.074,92
Valor Pago	R\$467.215,33
Porcentagem Física	23,43%
Porcentagem Financeira	22,27%
Empresa Vencedora	Franco Construções Eireli-EEP
Fiscal da Obra	Eng ^a Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA ZOOTECNIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Área	600,00m ²
Edital	Concorrência Edital nº 07/2021
Contrato Administrativo	202/2022
Fonte do Recurso	Recursos Próprios
Ordem de Início dos Serviços	Nº 001/2022 04/05/2022
Prazo	90 dias
Término	02/08/2022
Preço Contratado	R\$ 333.964,38
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 337.964,38
Valor Pago	R\$203.941,19
Porcentagem Física	90%
Porcentagem Financeira	60,34%
Empresa Vencedora	Norma Construções Civis Ltda
Fiscal da Obra	Eng ^o Civil Higino Luiz Roso Leite
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4340

OBRA: CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS INTEGRADOS EM PESQUISA EM BIOMEDICINA – LAPEB

Área	1116,56m ²
Edital	Concorrência Edital nº 01/2020
Contrato Administrativo	350/2022
Fonte do Recurso	Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida
Ordem de Início dos Serviços	Nº 003/2022 - 25/07/2022
Prazo	300 dias
Término	21/05/2023
Preço Contratado	R\$ 5.090.498,20
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 5.090.498,20
Valor Pago	R\$0,00
Porcentagem Física	1,0%
Porcentagem Financeira	0,0%
Empresa Vencedora	Milano Engenharia Eireli
Fiscal da Obra	Arq ^a Luciana Paz
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330

OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE BIODIVERSIDADE - LABIO

Área	1076,35m ²
Edital	Concorrência Edital nº 01/2020
Contrato Administrativo	351/2022
Fonte do Recurso	Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida
Ordem de Início dos Serviços	Nº 04/2022 - 25/07/2022
Prazo	300 dias
Término	21/05/2023
Preço Contratado	R\$ 4.191.181,73
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 4.191.181,73
Valor Pago	R\$0,00
Porcentagem Física	1,0%
Porcentagem Financeira	0,0%
Empresa Vencedora	Milano Engenharia Eireli
Fiscal da Obra	Eng ^o Civil Higino Lui Roso Leite
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4340