

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA OBRAS PÚBLICAS UEL

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ENTORNO DA PISTA DE ATLETISMO DO CEFE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Área | 633,78m ² |
| Edital | Concorrência Edital nº 04/2020 |
| Contrato Administrativo | 537/2021 |
| Fonte do Recurso | Recurso Federal (Ministério da Cidadania) e Recursos Próprios Contrapartida |
| Ordem de Início dos Serviços | Nº 002/2021 01/09/2021 |
| Prazo | 270 dias |
| Término | OBRA PARALISADA |
| Preço Contratado | R\$ 2.098.074,92 |
| Aditivo de Valores | |
| Aditivo de Prazo | |
| Valor Total | R\$ 2.098.074,92 |
| Valor Pago | R\$467.215,33 |
| Porcentagem Física | 23,43% |
| Porcentagem Financeira | 22,27% |
| Empresa Vencedora | Franco Construções Eireli-EEP |
| Fiscal da Obra | Eng ^a Civil Silene Sayão |
| Ramal do Fiscal da Obra | 3371-4330 |

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA ZOOTECNIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

| | |
|-------------------------------------|---|
| Área | 600,00m ² |
| Edital | Concorrência Edital nº 07/2021 |
| Contrato Administrativo | 202/2022 |
| Fonte do Recurso | Recursos Próprios |
| Ordem de Início dos Serviços | Nº 001/2022 04/05/2022 |
| Prazo | 90 dias |
| Término | OBRA CONCLUÍDA |
| Preço Contratado | R\$ 333.964,38 |
| Aditivo de Valores | R\$20.536,31 |
| Aditivo de Prazo | 30 dias |
| Valor Total | R\$ 358.500,69 |
| Valor Pago | R\$ 358.500,69 |
| Porcentagem Física | 100% |
| Porcentagem Financeira | 100% |
| Empresa Vencedora | Norma Construções Civis Ltda |
| Fiscal da Obra | Eng ^o Civil Higino Luiz Roso Leite |
| Ramal do Fiscal da Obra | 3371-4340 |

OBRA: CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS INTEGRADOS EM PESQUISA EM BIOMEDICINA – LAPEB

| | |
|-------------------------------------|--|
| Área | 1116,56m ² |
| Edital | Concorrência Edital nº 01/2020 |
| Contrato Administrativo | 350/2022 |
| Fonte do Recurso | Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida |
| Ordem de Início dos Serviços | Nº 003/2022 - 25/07/2022 |
| Prazo | 300 dias |
| Término | 21/05/2023 |
| Preço Contratado | R\$ 5.090.498,20 |
| Aditivo de Valores | |
| Aditivo de Prazo | |
| Valor Total | R\$ 5.090.498,20 |
| Valor Pago | R\$0,00 |
| Porcentagem Física | 3,0% |
| Porcentagem Financeira | 0,0% |
| Empresa Vencedora | Milano Engenharia Eireli |
| Fiscal da Obra | Arq ^a Luciana Paz |
| Ramal do Fiscal da Obra | 3371-4330 |

OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE BIODIVERSIDADE - LABIO

| | |
|-------------------------------------|--|
| Área | 1076,35m ² |
| Edital | Concorrência Edital nº 01/2020 |
| Contrato Administrativo | 351/2022 |
| Fonte do Recurso | Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida |
| Ordem de Início dos Serviços | Nº 04/2022 - 25/07/2022 |
| Prazo | 300 dias |
| Término | 21/05/2023 |
| Preço Contratado | R\$ 4.191.181,73 |
| Aditivo de Valores | |
| Aditivo de Prazo | |
| Valor Total | R\$ 4.191.181,73 |
| Valor Pago | R\$0,00 |
| Porcentagem Física | 3,0% |
| Porcentagem Financeira | 0,0% |
| Empresa Vencedora | Milano Engenharia Eireli |
| Fiscal da Obra | Eng ^o Civil Higino Lui Roso Leite |
| Ramal do Fiscal da Obra | 3371-4340 |



OBRA: SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE LEITURA AUTOMÁTICA DE PLACAS VEICULARES.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Edital | Concorrência Edital nº 08/2021 |
| Contrato Administrativo | 483/2022 |
| Fonte do Recurso | Recursos Próprios |
| Ordem de Início dos Serviços | Nº 05/2022 - 22/08/2022 |
| Prazo | 60 dias |
| Término | 21/10/2022 |
| Preço Contratado | R\$ 261.995,50 |
| Aditivo de Valores | |
| Aditivo de Prazo | |
| Valor Total | R\$ 261.995,50 |
| Valor Pago | R\$0,00 |
| Porcentagem Física | 70% |
| Porcentagem Financeira | 65% |
| Empresa Vencedora | RJ.com Soluções em redes de Teleinformática Eireli |
| Fiscal da Obra | Engº Eletricista Marcelo Rodrigues |
| Ramal do Fiscal da Obra | 3371-4739 |

OBRA: SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL.

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Edital | Concorrência Edital nº 08/2021 |
| Contrato Administrativo | 484/2022 |
| Fonte do Recurso | Recursos Próprios |
| Ordem de Início dos Serviços | Nº 07/2022 - 28/09/2022 |
| Prazo | 60 dias |
| Término | 27/11/2022 |
| Preço Contratado | R\$ 242.150,01 |
| Aditivo de Valores | |
| Aditivo de Prazo | |
| Valor Total | R\$ 242.150,01 |
| Valor Pago | R\$0,00 |
| Porcentagem Física | 20% |
| Porcentagem Financeira | 0% |
| Empresa Vencedora | MOC ELETRÔNICA EIRELI EPP |
| Fiscal da Obra | Engº Eletricista Marcelo Rodrigues |
| Ramal do Fiscal da Obra | 3371-4739 |

OBRA: SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE VÍDEO VIGILÂNCIA DO CAMPUS.



| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Edital | Concorrência Edital nº 08/2021 |
| Contrato Administrativo | 485/2022 |
| Fonte do Recurso | Recursos Próprios |
| Ordem de Início dos Serviços | Nº 06/2022 - 22/08/2022 |
| Prazo | 90 dias |
| Término | 20/11/2022 |
| Preço Contratado | R\$ 1.1056392,03 |
| Aditivo de Valores | |
| Aditivo de Prazo | |
| Valor Total | R\$ 1.1056392,03 |
| Valor Pago | R\$0,00 |
| Porcentagem Física | 60% |
| Porcentagem Financeira | 45% |
| Empresa Vencedora | SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI |
| Fiscal da Obra | Engº Eletricista Marcelo Rodrigues |
| Ramal do Fiscal da Obra | 3371-4739 |