



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA OBRAS PÚBLICAS UEL

OBRA: CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS INTEGRADOS EM PESQUISA EM BIOMEDICINA – LAPEB

| | |
|-------------------------------------|--|
| Área | 1116,56m ² |
| Edital | Concorrência Edital nº 01/2020 |
| Contrato Administrativo | 350/2022 |
| Fonte do Recurso | Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida |
| Ordem de Início dos Serviços | Nº 003/2022 - 25/07/2022 |
| Prazo | 300 dias |
| Término | 30/04/2024 |
| Preço Contratado | R\$ 5.090.498,20 |
| Aditivo de Valores | R\$ 526.536,56 |
| Aditivo de Prazo | 210 dias + 135 dias |
| Valor Total | R\$ 5.617.034,76 |
| Valor Pago | R\$ 1.588.554,44 |
| Porcentagem Física | 35% |
| Porcentagem Financeira | 28,28% |
| Empresa Vencedora | Milano Engenharia Eireli |
| Fiscal da Obra | Engº Civil Higino Luiz Roso Leite |
| Ramal do Fiscal da Obra | 3371-4340 |

OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE BIODIVERSIDADE - LABIO

| | |
|-------------------------------------|--|
| Área | 1076,35m ² |
| Edital | Concorrência Edital nº 01/2020 |
| Contrato Administrativo | 351/2022 |
| Fonte do Recurso | Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida |
| Ordem de Início dos Serviços | Nº 04/2022 - 25/07/2022 |
| Prazo | 300 dias |
| Término | 30/04/2024 |
| Preço Contratado | R\$ 4.191.181,73 |
| Aditivo de Valores | R\$ 429.409,10 |
| Aditivo de Prazo | 210 dias + 135 dias |
| Valor Total | R\$ 4.620.590,83 |
| Valor Pago | R\$ 1.403.187,28 |
| Porcentagem Física | 40% |
| Porcentagem Financeira | 30,37% |
| Empresa Vencedora | Milano Engenharia Eireli |
| Fiscal da Obra | Engº Civil Higino Luiz Roso Leite |
| Ramal do Fiscal da Obra | 3371-4340 |

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA "PASSARELAS DE ACESSIBILIDADE" do CCB.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Edital | Convite Edital nº 21/2022 |
| Contrato Administrativo | 61/2023 |
| Fonte do Recurso | Recursos Próprios |
| Ordem de Início dos Serviços | Nº 06/2023 - 24/04/2023 |
| Prazo | 120 dias |
| Término | OBRA CONCLUÍDA (22/08/2022) |
| Preço Contratado | R\$ 294.730,00 |
| Aditivo de Valores | |
| Aditivo de Prazo | |
| Valor Total | R\$ 294.730,00 |
| Valor Pago | R\$ 294.729,95 |
| Porcentagem Física | 100% |
| Porcentagem Financeira | 100% |
| Empresa Vencedora | ECDR - Consultoria Empresarial e Projetos LTDA |
| Fiscal da Obra | Engº Civil Higino Luiz Roso Leite |
| Ramal do Fiscal da Obra | 3371-4340 |

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA RAMPA EM X do CLCH.

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Edital | Convite Edital nº 04/2022 |
| Contrato Administrativo | 50/2023 |
| Fonte do Recurso | Recursos Próprios |
| Ordem de Início dos Serviços | Nº 04/2023 - 24/04/2023 |
| Prazo | 90 dias |
| Término | OBRA CONCLUÍDA (23/07/2023) |
| Preço Contratado | R\$ 179.923,03 |
| Aditivo de Valores | Estorno de R\$281,42 |
| Aditivo de Prazo | |
| Valor Total | R\$ 179.923,03 |
| Valor Pago | R\$ 179.641,61 |
| Porcentagem Física | 100% |
| Porcentagem Financeira | 100% |
| Empresa Vencedora | Marenda Engenharia Ltda |
| Fiscal da Obra | Arqª Luciana Paz |
| Ramal do Fiscal da Obra | 3371-4330 |

Obra: EXECUÇÃO DA OBRA DE "ACESSIBILIDADE DO CALÇADÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL".

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Edital | Concorrência Edital nº 08/2022 |
| Contrato Administrativo | 230/2023 |
| Fonte do Recurso | Recursos Próprios |
| Ordem de Início dos Serviços | Nº 03/2023 - 08/05/2023 |
| Prazo | 90 dias |
| Término | 06/08/2023 |
| Preço Contratado | R\$ 1.269.613,64 |
| Aditivo de Valores | |
| Aditivo de Prazo | 60 dias (em andamento) |
| Valor Total | R\$ 1.269.613,64 |
| Valor Pago | R\$ 1.036.981,65 |
| Porcentagem Física | 85% |
| Porcentagem Financeira | 81,68% |
| Empresa Vencedora | Marenda Engenharia Ltda |
| Fiscal da Obra | Engº Civil Silene Sayão |
| Ramal do Fiscal da Obra | 3371-4330 |

Obra: EXECUÇÃO DE REFORMAS DE BENS IMÓVEIS EM DIVERSOS ESPAÇOS DA UEL.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Edital | Pregão Eletrônico nº 101/2022 |
| Contrato Administrativo | 292/2023 |
| Fonte do Recurso | Recursos Fundação Araucária |
| Ordem de Início dos Serviços | Nº 05/2023 - 22/05/2023 |
| Prazo | 120 dias |
| Término | OBRA CONCLUÍDA (19/09/2023) |
| Preço Contratado | R\$ 183.190,23 |
| Aditivo de Valores | Aditamento de inclusão R\$31.559,19 e glosa de R\$31.559,24 de serviços. |
| Aditivo de Prazo | |
| Valor Total | R\$ 183.190,23 |
| Valor Pago | R\$ 183.190,18 |
| Porcentagem Física | 100% |
| Porcentagem Financeira | 100% |
| Empresa Vencedora | Infocable Infraestrutura e Tecnologia LTDA |
| Fiscal da Obra | Engº Civil Silene Sayão |
| Ramal do Fiscal da Obra | 3371-4330 |



OBRA: LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO - PRÉDIO III do CCS.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Edital | Concorrência Edital nº 06/2022 |
| Contrato Administrativo | 620/2023 |
| Fonte do Recurso | Recursos Próprios |
| Ordem de Início dos Serviços | Nº 07/2023 - 21/08/2023 |
| Prazo | 120 dias |
| Término | 19/12/2023 |
| Preço Contratado | R\$556.158,48 |
| Aditivo de Valores | |
| Aditivo de Prazo | Em andamento |
| Valor Total | R\$556.158,48 |
| Valor Pago | R\$ 353.449,46 |
| Porcentagem Física | 70% |
| Porcentagem Financeira | 63,55% |
| Empresa Vencedora | VIRTUAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA |
| Fiscal da Obra | Engº Rafael Eduardo Domingues Molinari |
| Ramal do Fiscal da Obra | 3371-4590 |

OBRA: REFORMA do GINÁSIO de ESPORTES JOSÉ COARACY - CEFE.

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Edital | Concorrência Edital nº 11/2022 |
| Contrato Administrativo | 665/2023 |
| Fonte do Recurso | Recursos Próprios |
| Ordem de Início dos Serviços | Nº 08/2023 - 04/09/2023 |
| Prazo | 120 dias |
| Término | 01/02/2024 |
| Preço Contratado | R\$ 665.794,48 |
| Aditivo de Valores | R\$ 61.538,95 |
| Aditivo de Prazo | 30 dias |
| Valor Total | R\$ 727.333,43 |
| Valor Pago | R\$ 158.466,20 |
| Porcentagem Física | 30% |
| Porcentagem Financeira | 21,79% |
| Empresa Vencedora | Moreira Nobre Engenharia Ltda |
| Fiscal da Obra | Engº Eduardo Rodrigo Bier |
| Ramal do Fiscal da Obra | 3371-4590 |