

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA OBRAS PÚBLICAS UEL

Obra: CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS INTEGRADOS EM PESQUISA EM BIOMEDICINA – LAPEB

Área	1116,56m ²
Edital	Concorrência Edital nº 01/2020
Contrato Administrativo	350/2022
Fonte do Recurso	Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida
Ordem de Início dos Serviços	Nº 003/2022 - 25/07/2022
Prazo	300 dias
Término	21/05/2023
Preço Contratado	R\$ 5.090.498,20
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 5.090.498,20
Valor Pago	R\$304.824,07
Porcentagem Física	9%
Porcentagem Financeira	5,99%
Empresa Vencedora	Milano Engenharia Eireli
Fiscal da Obra	Arq ^a Luciana Paz
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330

Obra: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE BIODIVERSIDADE - LABIO

Área	1076,35m ²
Edital	Concorrência Edital nº 01/2020
Contrato Administrativo	351/2022
Fonte do Recurso	Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida
Ordem de Início dos Serviços	Nº 04/2022 - 25/07/2022
Prazo	300 dias
Término	21/05/2023
Preço Contratado	R\$ 4.191.181,73
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 4.191.181,73
Valor Pago	R\$218.114,49
Porcentagem Física	8%
Porcentagem Financeira	5,2%
Empresa Vencedora	Milano Engenharia Eireli
Fiscal da Obra	Eng ^o Civil Higino Lui Roso Leite
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4340

Obra: SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE LEITURA AUTOMÁTICA DE PLACAS VEICULARES.

Edital	Concorrência Edital nº 08/2021
Contrato Administrativo	483/2022
Fonte do Recurso	Recursos Próprios
Ordem de Início dos Serviços	Nº 05/2022 - 22/08/2022
Prazo	60 dias
Término	OBRA CONCLUÍDA
Preço Contratado	R\$ 261.995,50
Aditivo de Valores	R\$45.703,20
Aditivo de Prazo	100 dias
Valor Total	R\$ 307.698,70
Valor Pago	R\$246.374,50
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	80,07%
Empresa Vencedora	RJ.com Soluções em redes de Teleinformática Eireli
Fiscal da Obra	Engº Eletricista Marcelo Rodrigues
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4739

Obra: SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL.

Edital	Concorrência Edital nº 08/2021
Contrato Administrativo	484/2022
Fonte do Recurso	Recursos Próprios
Ordem de Início dos Serviços	Nº 07/2022 - 28/09/2022
Prazo	60 dias
Término	OBRA CONCLUÍDA
Preço Contratado	R\$ 242.150,01
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 242.150,01
Valor Pago	R\$ 242.150,01
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	100%
Empresa Vencedora	MOC ELETRÔNICA EIRELI EPP
Fiscal da Obra	Engº Eletricista Marcelo Rodrigues
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4739



OBRA: SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE VÍDEO
VIGILÂNCIA DO CAMPUS.

Edital	Concorrência Edital nº 08/2021
Contrato Administrativo	485/2022
Fonte do Recurso	Recursos Próprios
Ordem de Início dos Serviços	Nº 06/2022 - 22/08/2022
Prazo	90 dias
Término	OBRA CONCLUÍDA
Preço Contratado	R\$ 1.105.392,03
Aditivo de Valores	Estorno R\$50.615,52
Aditivo de Prazo	25 dias
Valor Total	R\$ 1.054.776,51
Valor Pago	R\$ 1.054.776,51
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	100%
Empresa Vencedora	SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI
Fiscal da Obra	Engº Eletricista Marcelo Rodrigues
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4739