

## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA OBRAS PÚBLICAS UEL

Obra: CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS INTEGRADOS EM PESQUISA EM BIOMEDICINA – LAPEB

<b>Área</b>	1116,56m <sup>2</sup>
<b>Edital</b>	Concorrência Edital nº 01/2020
<b>Contrato Administrativo</b>	350/2022
<b>Fonte do Recurso</b>	Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 003/2022 - 25/07/2022
<b>Prazo</b>	300 dias
<b>Término</b>	<b>21/05/2023</b>
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 5.090.498,20
<b>Aditivo de Valores</b>	
<b>Aditivo de Prazo</b>	
<b>Valor Total</b>	R\$ 5.090.498,20
<b>Valor Pago</b>	R\$369.454,41
<b>Porcentagem Física</b>	9%
<b>Porcentagem Financeira</b>	7,26%
<b>Empresa Vencedora</b>	Milano Engenharia Eireli
<b>Fiscal da Obra</b>	Arq <sup>a</sup> Luciana Paz
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4330

Obra: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE BIODIVERSIDADE - LABIO

<b>Área</b>	1076,35m <sup>2</sup>
<b>Edital</b>	Concorrência Edital nº 01/2020
<b>Contrato Administrativo</b>	351/2022
<b>Fonte do Recurso</b>	Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 04/2022 - 25/07/2022
<b>Prazo</b>	300 dias
<b>Término</b>	<b>21/05/2023</b>
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 4.191.181,73
<b>Aditivo de Valores</b>	
<b>Aditivo de Prazo</b>	
<b>Valor Total</b>	R\$ 4.191.181,73
<b>Valor Pago</b>	R\$302.509,90
<b>Porcentagem Física</b>	11%
<b>Porcentagem Financeira</b>	7,22%
<b>Empresa Vencedora</b>	Milano Engenharia Eireli
<b>Fiscal da Obra</b>	Eng <sup>o</sup> Civil Higino Lui Roso Leite
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4340

Obra: SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE LEITURA AUTOMÁTICA DE PLACAS VEICULARES.

<b>Edital</b>	Concorrência Edital nº 08/2021
<b>Contrato Administrativo</b>	483/2022
<b>Fonte do Recurso</b>	Recursos Próprios
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 05/2022 - 22/08/2022
<b>Prazo</b>	60 dias
<b>Término</b>	<b>OBRA CONCLUÍDA</b>
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 261.995,50
<b>Aditivo de Valores</b>	R\$45.703,20
<b>Aditivo de Prazo</b>	100 dias
<b>Valor Total</b>	R\$ 307.698,70
<b>Valor Pago</b>	R\$261.995,50
<b>Porcentagem Física</b>	100%
<b>Porcentagem Financeira</b>	85,15%
<b>Empresa Vencedora</b>	RJ.com Soluções em redes de Teleinformática Eireli
<b>Fiscal da Obra</b>	Engº Eletricista Marcelo Rodrigues
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4739

Obra: SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL.

<b>Edital</b>	Concorrência Edital nº 08/2021
<b>Contrato Administrativo</b>	484/2022
<b>Fonte do Recurso</b>	Recursos Próprios
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 07/2022 - 28/09/2022
<b>Prazo</b>	60 dias
<b>Término</b>	<b>OBRA CONCLUÍDA</b>
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 242.150,01
<b>Aditivo de Valores</b>	
<b>Aditivo de Prazo</b>	
<b>Valor Total</b>	R\$ 242.150,01
<b>Valor Pago</b>	R\$ 242.150,01
<b>Porcentagem Física</b>	100%
<b>Porcentagem Financeira</b>	100%
<b>Empresa Vencedora</b>	MOC ELETRÔNICA EIRELI EPP
<b>Fiscal da Obra</b>	Engº Eletricista Marcelo Rodrigues
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4739



OBRA: SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE VÍDEO  
VIGILÂNCIA DO CAMPUS.

<b>Edital</b>	Concorrência Edital nº 08/2021
<b>Contrato Administrativo</b>	485/2022
<b>Fonte do Recurso</b>	Recursos Próprios
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 06/2022 - 22/08/2022
<b>Prazo</b>	90 dias
<b>Término</b>	<b>OBRA CONCLUÍDA</b>
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 1.105.392,03
<b>Aditivo de Valores</b>	Estorno R\$50.615,52
<b>Aditivo de Prazo</b>	25 dias
<b>Valor Total</b>	R\$ 1.054.776,51
<b>Valor Pago</b>	R\$ 1.054.776,51
<b>Porcentagem Física</b>	100%
<b>Porcentagem Financeira</b>	100%
<b>Empresa Vencedora</b>	SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI
<b>Fiscal da Obra</b>	Engº Eletricista Marcelo Rodrigues
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4739

OBRA: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E FORRO DE  
GESSO ACARTONADO (drywall).

<b>Edital</b>	Concorrência Edital nº 08/2021
<b>Contrato Administrativo</b>	69/2023
<b>Fonte do Recurso</b>	Recursos Próprios
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 02/2022 - 06/03/2023
<b>Prazo</b>	60 dias
<b>Término</b>	02/05/2023
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 54.294,56
<b>Aditivo de Valores</b>	
<b>Aditivo de Prazo</b>	
<b>Valor Total</b>	R\$ 54.294,56
<b>Valor Pago</b>	R\$ 0,00
<b>Porcentagem Física</b>	50%
<b>Porcentagem Financeira</b>	0%
<b>Empresa Vencedora</b>	Norma Construções Ltda - EPP
<b>Fiscal da Obra</b>	Arqª Luciana Paz
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4330