

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA OBRAS PÚBLICAS UEL

Obra: CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS INTEGRADOS EM PESQUISA EM BIOMEDICINA – LAPEB

Área	1116,56m ²
Edital	Concorrência Edital nº 01/2020
Contrato Administrativo	350/2022
Fonte do Recurso	Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida
Ordem de Início dos Serviços	Nº 003/2022 - 25/07/2022
Prazo	300 dias
Término	17/12/2023
Preço Contratado	R\$ 5.090.498,20
Aditivo de Valores	R\$ 526.536,56
Aditivo de Prazo	210 dias
Valor Total	R\$ 5.617.034,76
Valor Pago	R\$ 547.435,69
Porcentagem Física	12%
Porcentagem Financeira	9,75%
Empresa Vencedora	Milano Engenharia Eireli
Fiscal da Obra	Arq ^a Luciana Paz
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330

Obra: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE BIODIVERSIDADE - LABIO

Área	1076,35m ²
Edital	Concorrência Edital nº 01/2020
Contrato Administrativo	351/2022
Fonte do Recurso	Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida
Ordem de Início dos Serviços	Nº 04/2022 - 25/07/2022
Prazo	300 dias
Término	17/12/2023
Preço Contratado	R\$ 4.191.181,73
Aditivo de Valores	R\$ 429.409,10
Aditivo de Prazo	210 dias
Valor Total	R\$ 4.620.590,83
Valor Pago	R\$ 622.261,11
Porcentagem Física	16%
Porcentagem Financeira	14,22%
Empresa Vencedora	Milano Engenharia Eireli
Fiscal da Obra	Eng ^o Civil Higino Luiz Roso Leite
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4340

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA "PASSARELAS DE ACESSIBILIDADE" do CCB.

Edital	Convite Edital nº 21/2022
Contrato Administrativo	61/2023
Fonte do Recurso	Recursos Próprios
Ordem de Início dos Serviços	Nº 06/2023 - 24/04/2023
Prazo	120 dias
Término	22/08/2023
Preço Contratado	R\$ 294.730,00
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 294.730,00
Valor Pago	R\$ 0
Porcentagem Física	10%
Porcentagem Financeira	0%
Empresa Vencedora	ECDR - Consultoria Empresarial e Projetos LTDA
Fiscal da Obra	Engº Civil Higino Luiz Roso Leite
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4340

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA RAMPA EM X do CLCH.

Edital	Convite Edital nº 04/2022
Contrato Administrativo	50/2023
Fonte do Recurso	Recursos Próprios
Ordem de Início dos Serviços	Nº 04/2023 - 24/04/2023
Prazo	90 dias
Término	23/07/2023
Preço Contratado	R\$ 179.923,03
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 179.923,03
Valor Pago	R\$ 0
Porcentagem Física	40%
Porcentagem Financeira	0%
Empresa Vencedora	Marenda Engenharia Ltda
Fiscal da Obra	Arqª Luciana Paz
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330



OBRA: EXECUÇÃO DA OBRA DE "ACESSIBILIDADE DO CALÇADÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL".

Edital	Concorrência Edital nº 08/2022
Contrato Administrativo	230/2023
Fonte do Recurso	Recursos Próprios
Ordem de Início dos Serviços	Nº 03/2023 - 08/05/2023
Prazo	90 dias
Término	06/08/2023
Preço Contratado	R\$ 1.269.613,64
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 1.269.613,64
Valor Pago	R\$ 0
Porcentagem Física	10%
Porcentagem Financeira	0%
Empresa Vencedora	Marenda Engenharia Ltda
Fiscal da Obra	Engº Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMAS DE BENS IMÓVEIS EM DIVERSOS ESPAÇOS DA UEL.

Edital	Pregão Eletrônico nº 101/2022
Contrato Administrativo	292/2023
Fonte do Recurso	Recursos Fundação Araucária
Ordem de Início dos Serviços	Nº 05/2023 - 22/05/2023
Prazo	120 dias
Término	19/09/2023
Preço Contratado	R\$ 183.190,23
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 183.190,23
Valor Pago	R\$ 0
Porcentagem Física	10%
Porcentagem Financeira	0%
Empresa Vencedora	Infocable Infraestrutura e Tecnologia LTDA
Fiscal da Obra	Engº Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330

OBRA: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E FORRO DE GESSO ACARTONADO (drywall).



Edital	Concorrência Edital nº 08/2021
Contrato Administrativo	69/2023
Fonte do Recurso	Recursos Próprios
Ordem de Início dos Serviços	Nº 02/2022 – 06/03/2023
Prazo	60 dias
Término	CONCLUÍDA
Preço Contratado	R\$ 54.294,56
Aditivo de Valores	
Aditivo de Prazo	
Valor Total	R\$ 54.294,56
Valor Pago	R\$ 54.294,56
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	100%
Empresa Vencedora	Norma Construções Ltda - EPP
Fiscal da Obra	Arqª Luciana Paz
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330