

## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA OBRAS PÚBLICAS UEL

OBRA: CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS INTEGRADOS EM PESQUISA EM BIOMEDICINA – LAPEB

<b>Área</b>	1116,56m <sup>2</sup>
<b>Edital</b>	Concorrência Edital nº 01/2020
<b>Contrato Administrativo</b>	350/2022
<b>Fonte do Recurso</b>	Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 003/2022 - 25/07/2022
<b>Prazo</b>	300 dias
<b>Término</b>	<b>17/12/2023</b>
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 5.090.498,20
<b>Aditivo de Valores</b>	R\$ 526.536,56
<b>Aditivo de Prazo</b>	210 dias
<b>Valor Total</b>	R\$ 5.617.034,76
<b>Valor Pago</b>	R\$ 725.919,05
<b>Porcentagem Física</b>	15%
<b>Porcentagem Financeira</b>	12,92%
<b>Empresa Vencedora</b>	Milano Engenharia Eireli
<b>Fiscal da Obra</b>	Engº Civil Higino Luiz Roso Leite
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4340

OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE BIODIVERSIDADE - LABIO

<b>Área</b>	1076,35m <sup>2</sup>
<b>Edital</b>	Concorrência Edital nº 01/2020
<b>Contrato Administrativo</b>	351/2022
<b>Fonte do Recurso</b>	Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 04/2022 - 25/07/2022
<b>Prazo</b>	300 dias
<b>Término</b>	<b>17/12/2023</b>
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 4.191.181,73
<b>Aditivo de Valores</b>	R\$ 429.409,10
<b>Aditivo de Prazo</b>	210 dias
<b>Valor Total</b>	R\$ 4.620.590,83
<b>Valor Pago</b>	R\$ 995.868,86
<b>Porcentagem Física</b>	25%
<b>Porcentagem Financeira</b>	21,55%
<b>Empresa Vencedora</b>	Milano Engenharia Eireli
<b>Fiscal da Obra</b>	Engº Civil Higino Luiz Roso Leite
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4340

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA "PASSARELAS DE ACESSIBILIDADE" do CCB.

<b>Edital</b>	Convite Edital nº 21/2022
<b>Contrato Administrativo</b>	61/2023
<b>Fonte do Recurso</b>	Recursos Próprios
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 06/2023 - 24/04/2023
<b>Prazo</b>	120 dias
<b>Término</b>	<b>22/08/2023</b>
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 294.730,00
<b>Aditivo de Valores</b>	
<b>Aditivo de Prazo</b>	
<b>Valor Total</b>	R\$ 294.730,00
<b>Valor Pago</b>	R\$ 121.002,10
<b>Porcentagem Física</b>	70%
<b>Porcentagem Financeira</b>	41,06%
<b>Empresa Vencedora</b>	ECDR - Consultoria Empresarial e Projetos LTDA
<b>Fiscal da Obra</b>	Engº Civil Higino Luiz Roso Leite
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4340

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA RAMPA EM X do CLCH.

<b>Edital</b>	Convite Edital nº 04/2022
<b>Contrato Administrativo</b>	50/2023
<b>Fonte do Recurso</b>	Recursos Próprios
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 04/2023 - 24/04/2023
<b>Prazo</b>	90 dias
<b>Término</b>	<b>OBRA CONCLUÍDA</b>
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 179.923,03
<b>Aditivo de Valores</b>	Estorno de R\$281,42
<b>Aditivo de Prazo</b>	
<b>Valor Total</b>	R\$ 179.923,03
<b>Valor Pago</b>	R\$ 179.641,61
<b>Porcentagem Física</b>	100%
<b>Porcentagem Financeira</b>	100%
<b>Empresa Vencedora</b>	Marenda Engenharia Ltda
<b>Fiscal da Obra</b>	Arqª Luciana Paz
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4330

OBRA: EXECUÇÃO DA OBRA DE "ACESSIBILIDADE DO CALÇADÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL".

<b>Edital</b>	Concorrência Edital nº 08/2022
<b>Contrato Administrativo</b>	230/2023
<b>Fonte do Recurso</b>	Recursos Próprios
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 03/2023 - 08/05/2023
<b>Prazo</b>	90 dias
<b>Término</b>	<b>06/08/2023</b>
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 1.269.613,64
<b>Aditivo de Valores</b>	
<b>Aditivo de Prazo</b>	30 dias (em andamento)
<b>Valor Total</b>	R\$ 1.269.613,64
<b>Valor Pago</b>	R\$ 437.634,15
<b>Porcentagem Física</b>	40%
<b>Porcentagem Financeira</b>	34,47%
<b>Empresa Vencedora</b>	Marenda Engenharia Ltda
<b>Fiscal da Obra</b>	Engº Civil Silene Sayão
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4330

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMAS DE BENS IMÓVEIS EM DIVERSOS ESPAÇOS DA UEL.

<b>Edital</b>	Pregão Eletrônico nº 101/2022
<b>Contrato Administrativo</b>	292/2023
<b>Fonte do Recurso</b>	Recursos Fundação Araucária
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 05/2023 - 22/05/2023
<b>Prazo</b>	120 dias
<b>Término</b>	<b>19/09/2023</b>
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 183.190,23
<b>Aditivo de Valores</b>	Aditamento de inclusão e glosa de serviços.
<b>Aditivo de Prazo</b>	
<b>Valor Total</b>	R\$ 183.190,23
<b>Valor Pago</b>	R\$ 108.222,51
<b>Porcentagem Física</b>	80%
<b>Porcentagem Financeira</b>	59,08%
<b>Empresa Vencedora</b>	Infocable Infraestrutura e Tecnologia LTDA
<b>Fiscal da Obra</b>	Engº Civil Silene Sayão
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4330

OBRA: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E FORRO DE GESSO ACARTONADO (drywall).



<b>Edital</b>	Concorrência Edital nº 08/2021
<b>Contrato Administrativo</b>	69/2023
<b>Fonte do Recurso</b>	Recursos Próprios
<b>Ordem de Início dos Serviços</b>	Nº 02/2022 – 06/03/2023
<b>Prazo</b>	60 dias
<b>Término</b>	<b>CONCLUÍDA</b>
<b>Preço Contratado</b>	R\$ 54.294,56
<b>Aditivo de Valores</b>	
<b>Aditivo de Prazo</b>	
<b>Valor Total</b>	R\$ 54.294,56
<b>Valor Pago</b>	R\$ 54.294,56
<b>Porcentagem Física</b>	100%
<b>Porcentagem Financeira</b>	100%
<b>Empresa Vencedora</b>	Norma Construções Ltda - EPP
<b>Fiscal da Obra</b>	Arqª Luciana Paz
<b>Ramal do Fiscal da Obra</b>	3371-4330