

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA OBRAS PÚBLICAS UEL

Obra: CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS INTEGRADOS EM PESQUISA EM BIOMEDICINA – LAPEB

| | |
|-------------------------------------|--|
| Área | 1116,56m ² |
| Edital | Concorrência Edital nº 01/2020 |
| Contrato Administrativo | 350/2022 |
| Fonte do Recurso | Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida |
| Ordem de Início dos Serviços | Nº 003/2022 - 25/07/2022 |
| Prazo | 300 dias |
| Término | 17/12/2023 |
| Preço Contratado | R\$ 5.090.498,20 |
| Aditivo de Valores | R\$ 526.536,56 |
| Aditivo de Prazo | 210 dias |
| Valor Total | R\$ 5.617.034,76 |
| Valor Pago | R\$ 863.076,14 |
| Porcentagem Física | 21% |
| Porcentagem Financeira | 15,37% |
| Empresa Vencedora | Milano Engenharia Eireli |
| Fiscal da Obra | Engº Civil Higino Luiz Roso Leite |
| Ramal do Fiscal da Obra | 3371-4340 |

Obra: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE BIODIVERSIDADE - LABIO

| | |
|-------------------------------------|--|
| Área | 1076,35m ² |
| Edital | Concorrência Edital nº 01/2020 |
| Contrato Administrativo | 351/2022 |
| Fonte do Recurso | Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida |
| Ordem de Início dos Serviços | Nº 04/2022 - 25/07/2022 |
| Prazo | 300 dias |
| Término | 17/12/2023 |
| Preço Contratado | R\$ 4.191.181,73 |
| Aditivo de Valores | R\$ 429.409,10 |
| Aditivo de Prazo | 210 dias |
| Valor Total | R\$ 4.620.590,83 |
| Valor Pago | R\$ 1.218.542,19 |
| Porcentagem Física | 32% |
| Porcentagem Financeira | 26,93% |
| Empresa Vencedora | Milano Engenharia Eireli |
| Fiscal da Obra | Engº Civil Higino Luiz Roso Leite |
| Ramal do Fiscal da Obra | 3371-4340 |

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA "PASSARELAS DE ACESSIBILIDADE" do CCB.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Edital | Convite Edital nº 21/2022 |
| Contrato Administrativo | 61/2023 |
| Fonte do Recurso | Recursos Próprios |
| Ordem de Início dos Serviços | Nº 06/2023 - 24/04/2023 |
| Prazo | 120 dias |
| Término | OBRA CONCLUÍDA (22/08/2022) |
| Preço Contratado | R\$ 294.730,00 |
| Aditivo de Valores | |
| Aditivo de Prazo | |
| Valor Total | R\$ 294.730,00 |
| Valor Pago | R\$ 294.729,95 |
| Porcentagem Física | 100% |
| Porcentagem Financeira | 100% |
| Empresa Vencedora | ECDR - Consultoria Empresarial e Projetos LTDA |
| Fiscal da Obra | Engº Civil Higino Luiz Roso Leite |
| Ramal do Fiscal da Obra | 3371-4340 |

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA RAMPA EM X do CLCH.

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Edital | Convite Edital nº 04/2022 |
| Contrato Administrativo | 50/2023 |
| Fonte do Recurso | Recursos Próprios |
| Ordem de Início dos Serviços | Nº 04/2023 - 24/04/2023 |
| Prazo | 90 dias |
| Término | OBRA CONCLUÍDA (23/07/2023) |
| Preço Contratado | R\$ 179.923,03 |
| Aditivo de Valores | Estorno de R\$281,42 |
| Aditivo de Prazo | |
| Valor Total | R\$ 179.923,03 |
| Valor Pago | R\$ 179.641,61 |
| Porcentagem Física | 100% |
| Porcentagem Financeira | 100% |
| Empresa Vencedora | Marenda Engenharia Ltda |
| Fiscal da Obra | Arqª Luciana Paz |
| Ramal do Fiscal da Obra | 3371-4330 |



OBRA: EXECUÇÃO DA OBRA DE "ACESSIBILIDADE DO CALÇADÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL".

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Edital | Concorrência Edital nº 08/2022 |
| Contrato Administrativo | 230/2023 |
| Fonte do Recurso | Recursos Próprios |
| Ordem de Início dos Serviços | Nº 03/2023 - 08/05/2023 |
| Prazo | 90 dias |
| Término | 06/08/2023 |
| Preço Contratado | R\$ 1.269.613,64 |
| Aditivo de Valores | |
| Aditivo de Prazo | 60 dias (em andamento) |
| Valor Total | R\$ 1.269.613,64 |
| Valor Pago | R\$ 660.251,95 |
| Porcentagem Física | 65% |
| Porcentagem Financeira | 52% |
| Empresa Vencedora | Marenda Engenharia Ltda |
| Fiscal da Obra | Engº Civil Silene Sayão |
| Ramal do Fiscal da Obra | 3371-4330 |

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMAS DE BENS IMÓVEIS EM DIVERSOS ESPAÇOS DA UEL.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Edital | Pregão Eletrônico nº 101/2022 |
| Contrato Administrativo | 292/2023 |
| Fonte do Recurso | Recursos Fundação Araucária |
| Ordem de Início dos Serviços | Nº 05/2023 - 22/05/2023 |
| Prazo | 120 dias |
| Término | OBRA CONCLUÍDA (19/09/2023) |
| Preço Contratado | R\$ 183.190,23 |
| Aditivo de Valores | Aditamento de inclusão R\$31.559,19 e glosa de R\$31.559,24 de serviços. |
| Aditivo de Prazo | |
| Valor Total | R\$ 183.190,23 |
| Valor Pago | R\$ 183.190,18 |
| Porcentagem Física | 100% |
| Porcentagem Financeira | 100% |
| Empresa Vencedora | Infocable Infraestrutura e Tecnologia LTDA |
| Fiscal da Obra | Engº Civil Silene Sayão |
| Ramal do Fiscal da Obra | 3371-4330 |

OBRA: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E FORRO DE GESSO ACARTONADO (drywall).



| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Edital | Concorrência Edital nº 08/2021 |
| Contrato Administrativo | 69/2023 |
| Fonte do Recurso | Recursos Próprios |
| Ordem de Início dos Serviços | Nº 02/2022 – 06/03/2023 |
| Prazo | 60 dias |
| Término | CONCLUÍDA |
| Preço Contratado | R\$ 54.294,56 |
| Aditivo de Valores | |
| Aditivo de Prazo | |
| Valor Total | R\$ 54.294,56 |
| Valor Pago | R\$ 54.294,56 |
| Porcentagem Física | 100% |
| Porcentagem Financeira | 100% |
| Empresa Vencedora | Norma Construções Ltda - EPP |
| Fiscal da Obra | Arqª Luciana Paz |
| Ramal do Fiscal da Obra | 3371-4330 |