



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA OBRAS PÚBLICAS UEL

OBRA: CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS INTEGRADOS EM PESQUISA EM BIOMEDICINA – LAPEB

Área	1116,56m ²
Edital	Concorrência Edital nº 01/2020
Contrato Administrativo	350/2022
Fonte do Recurso	Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida
Ordem de Início dos Serviços	Nº 003/2022 - 25/07/2022
Prazo	300 dias
Término	30/04/2024
Preço Contratado	R\$ 5.090.498,20
Aditivo de Valores	R\$ 526.536,56
Aditivo de Prazo	210 dias + 135 dias
Valor Total	R\$ 5.617.034,76
Valor Pago	R\$ 1.588.554,44
Porcentagem Física	45%
Porcentagem Financeira	28,28%
Empresa Vencedora	Milano Engenharia Eireli
Fiscal da Obra	Engº Civil Higino Luiz Roso Leite
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4340

OBRA: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE BIODIVERSIDADE - LABIO

Área	1076,35m ²
Edital	Concorrência Edital nº 01/2020
Contrato Administrativo	351/2022
Fonte do Recurso	Recurso Federal (MCTI/FINEP) e Recursos Próprios Contrapartida
Ordem de Início dos Serviços	Nº 04/2022 - 25/07/2022
Prazo	300 dias
Término	30/04/2024
Preço Contratado	R\$ 4.191.181,73
Aditivo de Valores	R\$ 429.409,10
Aditivo de Prazo	210 dias + 135 dias
Valor Total	R\$ 4.620.590,83
Valor Pago	R\$ 1.531.228,25
Porcentagem Física	53%
Porcentagem Financeira	33,14%
Empresa Vencedora	Milano Engenharia Eireli
Fiscal da Obra	Engº Civil Higino Luiz Roso Leite
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4340

Obra: EXECUÇÃO DA OBRA DE "ACESSIBILIDADE do CALÇADÃO da UNIVERSIDADE ESTADUAL de LONDRINA - UEL".

Edital	Concorrência Edital nº 08/2022
Contrato Administrativo	230/2023
Fonte do Recurso	Recursos Próprios
Ordem de Início dos Serviços	Nº 03/2023 - 08/05/2023
Prazo	90 dias
Término	06/08/2023
Preço Contratado	R\$ 1.269.613,64
Aditivo de Valores	Glosa R\$137.035,49
Aditivo de Prazo	60 dias (em andamento)
Valor Total	R\$ 1.132.578,15
Valor Pago	R\$ 1.036.981,65
Porcentagem Física	100%
Porcentagem Financeira	91,56%
Empresa Vencedora	Marenda Engenharia Ltda
Fiscal da Obra	Engº Civil Silene Sayão
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4330

Obra: LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO - PRÉDIO III do CCS.

Edital	Concorrência Edital nº 06/2022
Contrato Administrativo	620/2023
Fonte do Recurso	Recursos Próprios
Ordem de Início dos Serviços	Nº 07/2023 - 21/08/2023
Prazo	120 dias
Término	15/02/2024
Preço Contratado	R\$556.158,48
Aditivo de Valores	Glosa R\$24.786,54
Aditivo de Prazo	90 dias
Valor Total	R\$556.158,48
Valor Pago	R\$ 353.449,46
Porcentagem Física	90%
Porcentagem Financeira	66,52%
Empresa Vencedora	VIRTUAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
Fiscal da Obra	Engº Rafael Eduardo Domingues Molinari
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4590



OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ COARACY - CEFE.

Edital	Concorrência Edital nº 11/2022
Contrato Administrativo	665/2023
Fonte do Recurso	Recursos Próprios
Ordem de Início dos Serviços	Nº 08/2023 - 04/09/2023
Prazo	120 dias
Término	01/02/2024
Preço Contratado	R\$ 665.794,48
Aditivo de Valores	R\$ 61.538,95
Aditivo de Prazo	30 dias
Valor Total	R\$ 727.333,43
Valor Pago	R\$ 158.466,20
Porcentagem Física	95%
Porcentagem Financeira	21,79%
Empresa Vencedora	Moreira Nobre Engenharia Ltda
Fiscal da Obra	Engº Eduardo Rodrigo Bier
Ramal do Fiscal da Obra	3371-4590